Fremdriftsplan Flå - Fjernvarmetrasè, 6.10.2009

Vedlegg B

Nr.	Aktivitet	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Kommentarer
				2009						
0	Asfaltskjæring/ grop for kryssing riksvei, "0" på tegning vedlagt	x								
0	Nedgraving av oljetank/ graving av grøft for fjernvarmetrasè strekk 1		x							Levering sperrematerieil denne uke
0	Boring under riksvei/ legging av varerør/ gjenfylling		x							Hallingdal Bergboring
1	Legging av strekk 1 fjernvarme/ graving av strekk 2 og 3 (delvis)/ fylling strekk 1		x	(x)						Veikryssing v/ Flåheimen strekk 3
2	Legging av strekk 2 (3)/ gjenfylling av strekk 2/ graving strekk 3 (rest)			x						Parkering Flå skole, gjenåpning?
3	Legging av rest strekk 3/ kryssing av hovedvei/ graving strekk 4 og 5 påbegynnes				x					Slakk pga. vær/ årstid, **kjerneboring**
4	Legging strekk 4/ påbegynnelse strekk 5/ gjenfylling strekk 4 (5)					x				Asfaltering?
5	Sluttstilling strekk 5/ gjenfylling						x			Kantstener, tilpasning m. v.
6	Undersentraler ved dårlig vær									Ellers i etterkant energisentral
7										
8	Oppstart energisentral								x	01.12.2009
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
	Tilpasses vær/ øvrig fremdrift									
	Kjerneboring bestilles mot Veidekke									